

Bauvorhaben: Rathaus Fürstenwalde
Kostenaufschlüsselung durch verlängerte Bauzeit

22.02.2013

						Netto	inkl. 19 % MWSt. Brutto	
Bestätigte Nachträge Fa. Henschke						10.095,14	12.013,22	
Angebot v. 14.08.2012						2.575,14	3.064,42	
Unterverteilungen	44.30.0541 NSHV+UV 0 KG	St	1	4.346,89	4.346,89	5.172,80		
	44.30.0542 UV KG 1	St	1	1.920,68	1.920,68	2.285,61		
	44.30.0543 UV Festsaal	St	1	1.860,40	1.860,40	2.213,88		
	44.30.0544 UV Tourismus	St	1	1.175,40	1.175,40	1.398,73		
	44.30.0545 UV Galerie	St	1	1.461,73	1.461,73	1.739,46		
	44.30.0546 UV Brauerei	St	1	1.189,10	1.189,10	1.415,03		
	44.30.0547 UV DG 2	St	1	1.216,50	1.216,50	1.447,64		
	Minderung zum Hauptangebot durch Entfall der Pos. 44.30.0070 bis 44.30.0330	psch	1	-10.595,56	-10.595,56	-12.608,72		
	KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen - Angebot vom						7.520,00	8.948,80
	45.90.0068 Bauzeitenverlängerung je Monat (AGK/BGK Anteil)	St	10	680,00	6.800,00	8.092,00		
45.90.0087 Mehrpreis je Schalter/Steckdoseneinheit	St	200	3,60	720,00	856,80			
Nachtrag IB Jentsch & Schrank						2.496,00	2.970,24	
Bauzeitenverlängerung	psch	1	2.496,00	2.496,00	2.970,24			
Sachverständigen						1.700,00	2.023,00	
Fa. Henschke geschätzte Mehrkosten	psch	1	700,00	700,00	833,00			
Gesamtsumme inkl.Honorar						14.291,14	17.006,46	

*entfällt
Sven 14.3.16*