



Fachbereich Stadtentwicklung

Sachstandsbericht zur denkmalgerechten Instandsetzung, Umbau und Sanierung des kurfürstlichen Jagdschlösses

Kosten der Maßnahme, Finanzierung und Kostenbetrachtung inkl. Vergabeübersicht

Kosten der Maßnahme und Finanzierung

| Kosten: | Position: |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| gemäß HU-Bau und Zuwendungsbescheid vom 16.07.2019 | 1 |
| davon zuwendungsfähige Ausgaben | 2 |
| nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung | 3 |
| Umplanung, Anbau, zus. Untersuchungen etc. | 4 |
| Übertragungsfehler Kostenberechnung DIN 276 in HU-Bau-Übersicht | 5 |
| Risiko aus erfolgten Vergaben und noch nicht erfolgten Ausschreibungen | 6 |
| Küche? | 7 |
| Summe aus 1 und 4 - 7: | 8 |

Finanzierung:

1. Fördermittel

Zuschuss aus EFRE-Mitteln (Stadt-Umland-Wettbewerb)

Zuschuss der Nationalen Städtebauförderung (Stadtumbau)

6.292.072,97 €

524.339,41 €

Summe aus 9 - 10:

6.816.412,38 €

2. Eigenmittel

Eigenanteil nach Abzug der Fördermittel

kommunaler Miteleistungsanteil bei der nationalen Städtebauförderung

nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung

nicht zuwendungsfähige Ausgaben für Technikraum im Anbau (7/DS/028)

Umplanung, Anbau, zus. Untersuchungen etc.

Übertragungsfehler Kostenberechnung DIN 276 in HU-Bau-Übersicht

Risiko aus erfolgten Vergaben und noch nicht erfolgten Ausschreibungen

786.509,12 €

262.169,71 €

258.736,61 €

120.000,00 €

120.000,00 €

93.000,00 €

300.000,00 €

1.940.415,44 €

Summe aus 12 - 19:

Zusammenfassung:

Gesamtausgaben

Finanzierung aus Fördermitteln

aus 8

aus 11

8.756.827,82 €

6.816.412,38 €