



Fachbereich Stadtentwicklung

Sachstandsbericht zur denkmalgerechten Instandsetzung, Umbau und Sanierung des kurfürstlichen Jagdschlusses

Kosten der Maßnahme, Finanzierung und Kostenbetrachtung inkl. Vergabeübersicht



Kosten der Maßnahme und Finanzierung

Kosten:

Position:

gemäß HU-Bau und Zuwendungsbescheid vom 16.07.2019	8.123.827,82 €	1
davon zuwendungsfähige Ausgaben	7.865.091,21 €	2
nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung	258.736,61 €	3
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für Technikraum im Anbau	120.000,00 €	4
Umplanung , Anbau etc.	110.000,00 €	5
Risiko aus erfolgten Vergaben	224.788,94 €	6
Zusätzliche Leistungen (Nachtrag bzw. Mehr- und Mindermengen)	177.275,50 €	7
Küche?		
Summe aus 2 - 7:	8.755.892,26 €	8

Finanzierung:

1. Fördermittel

Zuschuss aus EFRE-Mitteln (Stadt-Umland-Wettbewerb)	6.292.072,97 €	9
Zuschuss der Nationalen Städtebauförderung (Stadtumbau)	524.339,41 €	10
Summe aus 9 - 10:	6.816.412,38 €	11

2. Eigenmittel

Eigenanteil nach Abzug der Fördermittel	786.509,12 €	12
kommunaler Miteleistungsanteil bei der nationalen Städtebauförderung	262.169,71 €	13
nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung	258.736,61 €	14
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für Technikraum im Anbau (7/DS/028)	120.000,00 €	15
Umplanung , Anbau etc.	110.000,00 €	16
Risiko aus erfolgten Vergaben	224.788,94 €	17
Zusätzliche Leistungen (Nachtrag bzw. Mehr- und Mindermengen)	177.275,50 €	18
Summe aus 12 - 18:	1.939.479,88 €	19

Zusammenfassung:

Gesamtausgaben	aus 8	8.755.892,26 €
Finanzierung aus Fördermitteln	aus 11	6.816.412,38 €
Finanzierung aus Eigenanteil	aus 19	1.939.479,88 €