



## Dezernat 2 - Stadtentwicklung

Sachstandsbericht zur denkmalgerechten Instandsetzung, Umbau und Sanierung  
des kurfürstlichen Jagdschlusses  
August 2022



### Kostenkontrolle

#### Zusammenstellung Kosten nach DIN 276

KG	Kostengruppen	Kostenberechnung HU Bau / SOLL		Nicht zuwendungsfähige Kosten / SOLL	über- /außerplanmäßige Aufwendungen / IST	Kostenverfolgung / IST		Vergabe- und Rechnungsstand / IST		
		Euro	v. H.			Euro	Euro	Über- / Unter- schreitung in €	Euro	Euro
								Vergabestand	Rechnungsstand	
200	Herrichten + Erschließen	- €	0,0	- €	138.347,51 €	138.347,51 €	138.347,51 €	114.456,07 €	87.294,77 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	3.201.842,57 €	40,7	8.775,00 €	1.486.376,34 €	4.696.993,91 €	1.495.151,34 €	4.256.725,07 €	2.477.385,88 €	-1.779.339,19 €
400	Bauwerk - technische Anlagen	914.449,87 €	11,6	245.281,61 €	159.058,69 €	1.318.790,17 €	404.340,30 €	1.261.586,87 €	56.853,44 €	-1.204.733,43 €
	<b>Bauwerk (300 + 400)</b>	<b>4.116.292,44 €</b>	<b>100,0</b>	<b>254.056,61 €</b>	<b>1.645.435,03 €</b>	<b>6.015.784,08 €</b>	<b>1.899.491,64 €</b>	<b>5.632.768,01 €</b>	<b>2.621.534,09 €</b>	<b>-3.011.233,92 €</b>
500	Außenanlagen	2.365.990,36 €	30,1	- €	- 1.681.862,09 €	684.128,27 €	- 1.681.862,09 €	684.128,27 €	- €	-684.128,27 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	0,0	4.680,00 €	33.678,00 €	38.358,00 €	38.358,00 €	- €	- €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.382.808,41 €	17,6	- €	365.101,37 €	1.747.909,78 €	365.101,37 €	1.713.119,20 €	1.311.313,38 €	-401.805,82 €
	Zur Aufrundung									
	<b>Summe</b>	<b>7.865.091,21 €</b>	<b>100,0</b>	<b>258.736,61 €</b>	<b>500.699,82 €</b>	<b>8.624.527,64 €</b>	<b>759.436,43 €</b>	<b>8.030.015,48 €</b>	<b>3.932.847,47 €</b>	<b>-4.097.168,01 €</b>
312 ff.	Besondere nachzuweisende Kosten									
620	Kunstwerke									