Dezernat 2 - Stadtentwicklung

Sachstandsbericht zur denkmalgerechten Instandsetzung, Umbau und Sanierung
des kurfürstlichen Jagdschlosses
August 2022

Kosten der Maßnahme, Finanzierung und Kostenbetrachtung inkl. Vergabeübersicht

Kosten der Maßnahme und Finanzierung

Kosten:			Position:
gemäß HU-Bau und Zuwendungsbescheid vom 16.07.2019, 1. Änderung		8.300.612,34 €	1
davon	zuwendungsfähige Ausgaben	7.885.237,41 €	2
	nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung	166.490,58 €	3
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für Umplanung , Anbau etc.		184.682,26 €	4
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für besondere Leistungen		64.202,09 €	5
Zusätzliche Leistungen (Nachtrag bzw. Mehr- und Mindermengen)		- €	6
über- /außerplanmäßige Aufwendung (Risiko aus erfolgten Vergaben)		323.915,30 €	7
	Summe aus 2 - 7:	**8.624.527,64 €**	8

Finanzierung:

1. Fördermittel

Zuschuss aus EFRE-Mitteln (Stadt-Umland-Wettbewerb)	6.292.072,97 €	9
Zuschuss der Nationalen Städtebauförderung (Stadtumbau)	547.276,85 €	10
Zuwendungen Denkmalpflege	10.500,00 €	11
Summe aus 9 - 11:	**6.849.849,82 €**	12

2. Eigenmittel

Eigenanteil nach Abzug der Fördermittel	794.140,70 €	13
kommunaler Mitleistungsanteil bei der nationalen Städebauförderung	241.246,89 €	14
nicht zuwendungsfähige Ausgaben gemäß baufachlicher Prüfung	166.490,58 €	15
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für Umplanung , Anbau etc.	184.682,26 €	16
nicht zuwendungsfähige Ausgaben für besondere Leistungen	64.202,09 €	17
Zusätzliche Leistungen (Nachtrag bzw. Mehr- und Mindermengen)	- €	18
über- /außerplanmäßige Aufwendung (Risiko aus erfolgten Vergaben)	323.915,30 €	19
Summe aus 13 - 19:	**1.774.677,82 €**	20

Zusammenfassung:

Gesamtausgaben	**aus 8**	**8.624.527,64 €**
Finanzierung aus Fördermitteln	**aus 12**	**6.849.849,82 €**
Finanzierung aus Eigenmittel	**aus 20**	**1.774.677,82 €**